



Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA, DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.  
 Município: TERRA NOVA DO NORTE / MT  
 Local: AV. DR. MIGUEL, AVENIDA "E", RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA 06, RUA 07, RUA 08 E RUA 09.  
 Bairro: JARDIM AMÉRICA  
 Data Base: OUTUBRO/2021

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cronograma <input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	Programa <b>CONVÊNIO</b>	Modalidade <b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>	Empreendimento <b>PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		
Agente Financeiro <b>SINFRA - MT</b>	Agente Promotor <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>		Valor Total do Investimento <b>3.020.684,96</b>	Valor do Repasse <b>3.000.000,00</b>	Valor da Contrapartida <b>20.684,96</b>

Localização: **JARDIM AMÉRICA** Município: **TERRA NOVA DO NORTE / MT**

Tipo de Serviço: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA, DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.** Viabilização de Recursos: **Convênio: SINFRA-MT**

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	Mês 1 (30 Dias)			Mês 2 (60 Dias)			Mês 3 (90 Dias)			Mês 4 (120 Dias)		
				Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,47	R\$ 104.888,30	R\$ 143,65	R\$ 20.834,01	20,00%	R\$ 143,65	R\$ 20.834,01	20,00%	R\$ 143,65	R\$ 20.834,01	20,00%	R\$ 143,65	R\$ 20.834,01	20,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,90	R\$ 57.630,14	R\$ 197,32	R\$ 28.617,75	50,00%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,11	R\$ 33.415,96	R\$ 228,82	R\$ 33.187,14	100,00%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4	TERRAPLENAGEM	2,73	R\$ 82.326,60	R\$ -	R\$ -		R\$ 169,13	R\$ 24.528,85	30,00%	R\$ 225,50	R\$ 32.705,14	40,00%	R\$ 169,13	R\$ 24.528,85	30,00%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD	20,08	R\$ 606.517,92	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.245,99	R\$ 180.709,39	30,00%	R\$ 1.661,32	R\$ 240.945,85	40,00%	R\$ 1.245,99	R\$ 180.709,39	30,00%
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD	9,27	R\$ 280.131,63	R\$ -	R\$ -		R\$ 575,48	R\$ 83.464,01	30,00%	R\$ 767,31	R\$ 111.285,34	40,00%	R\$ 575,48	R\$ 83.464,01	30,00%
7	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO	9,36	R\$ 282.855,70	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ 581,08	R\$ 84.275,63	30,00%	R\$ 774,77	R\$ 112.367,51	40,00%
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,51	R\$ 15.441,92	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,10	R\$ 33.380,52	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
10	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	0,36	R\$ 10.954,44	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
11	DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO COM SARIETA	7,99	R\$ 241.594,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ 496,31	R\$ 71.981,89	30,00%	R\$ 661,75	R\$ 95.975,85	40,00%
12	DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	42,09	R\$ 1.271.547,83	R\$ 4.353,63	R\$ 631.420,28	50,00%	R\$ 3.482,91	R\$ 505.136,22	40,00%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>100</b>	<b>R\$ 3.020.684,96</b>	<b>R\$ 4.923,43</b>	<b>R\$ 714.059,18</b>	<b>23,80%</b>	<b>R\$ 5.617,16</b>	<b>R\$ 814.672,48</b>	<b>27,16%</b>	<b>R\$ 3.875,17</b>	<b>R\$ 562.027,86</b>	<b>18,73%</b>	<b>R\$ 3.570,77</b>	<b>R\$ 517.879,61</b>	<b>17,26%</b>
<b>TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>R\$ 3.020.684,96</b>	<b>R\$ 4.923,43</b>	<b>R\$ 714.059,18</b>	<b>23,80%</b>	<b>R\$ 10.540,58</b>	<b>R\$ 1.528.731,66</b>	<b>50,96%</b>	<b>R\$ 14.415,76</b>	<b>R\$ 2.090.759,51</b>	<b>69,69%</b>	<b>R\$ 17.986,53</b>	<b>R\$ 2.608.639,13</b>	<b>86,95%</b>



Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA, DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.  
 Município: TERRA NOVA DO NORTE / MT  
 Local: AV. DR. MIGUEL, AVENIDA "E", RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA 06, RUA 07, RUA 08 E RUA 09.  
 Bairro: JARDIM AMÉRICA  
 Data Base: OUTUBRO/2021

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cronograma <input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	Programa <b>CONVÊNIO</b>	Modalidade <b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>	Empreendimento <b>PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		
Agente Financeiro <b>SINFRA - MT</b>	Agente Promotor <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>		Valor Total do Investimento <b>3.020.684,96</b>	Valor do Repaase <b>3.000.000,00</b>	Valor da Contrapartida <b>20.684,96</b>

Localização: **JARDIM AMÉRICA** Município: **TERRA NOVA DO NORTE / MT**

Tipo de Serviço: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA, DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.** Viabilização de Recursos: **Convênio: SINFRA-MT**

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	Mês 5 (150 Dias)			Mês 6 (180 Dias)			Mês 7 (210 Dias)			Mês 8 (240 Dias)		
				Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,47	R\$ 104.888,30	R\$ 143,65	R\$ 20.834,01	20,00%									
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,90	R\$ 57.630,14	R\$ 197,32	R\$ 28.617,75	50,00%									
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,11	R\$ 33.415,96	R\$ -	R\$ -										
4	TERRAPLENAGEM	2,73	R\$ 82.326,60	R\$ -	R\$ -										
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD	20,08	R\$ 606.517,92	R\$ -	R\$ -										
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD	9,27	R\$ 280.131,63	R\$ -	R\$ -										
7	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO	9,36	R\$ 282.855,70	R\$ 581,08	R\$ 84.275,63	30,00%									
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,51	R\$ 15.441,92	R\$ 105,74	R\$ 15.336,18	100,00%									
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,10	R\$ 33.380,52	R\$ 228,58	R\$ 33.151,94	100,00%									
10	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	0,36	R\$ 10.954,44	R\$ 75,01	R\$ 10.879,43	100,00%									
11	DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO COM SARIETA	7,99	R\$ 241.594,00	R\$ 496,31	R\$ 71.981,89	30,00%									
12	DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	42,09	R\$ 1.271.547,83	R\$ 870,73	R\$ 126.284,06	10,00%									
<b>T O T A L (R\$)</b>		<b>100</b>	<b>R\$ 3.020.684,96</b>	<b>R\$ 2.698,43</b>	<b>R\$ 391.360,87</b>	<b>13,05%</b>									
<b>TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>R\$ 3.020.684,96</b>	<b>R\$ 20.684,96</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>									