



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
Dados cadastrais da obra: 95/2025

Dados gerais

Número/Ano: 95/2025 **Nome:** PAVIMENTACAOA ASFALTICA NAS AVENIDAS MANOEL RAMOS E RIO GRANDE DO SUL

Objeto: EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAOA ASFALTICA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS SINALIZACAO VIARIA E CALCACA NAS AVENIDAS MANOEL RAMOS E RIO GRANDE DO SUL

Tipo de obra: Pavimentação

Tipo de intervenção: Outro

Forma de execução: Execução indireta

Situação da obra: Em andamento

Dimensão: 26.115,05 - Metro quadrado

Código TCE: Não possui Código TCE!

Previsão de início: 24/06/2024

Previsão para conclusão (dias): 360

Previsão para conclusão (data): 19/06/2025

Licitação: 2/2024 - Concorrência

Item da licitação: EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAOA ASFALTICA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS SINALIZACAO VIARIA E CALCACA NAS AVENIDAS MANOEL RAMOS E RIO GRANDE DO SUL, CONFORME CONVENIO N 1409-2023

Valor da execução direta: R\$ 0,00

Valor da execução indireta: R\$ 5.089.312,00

Localização

Logradouro	Número	Bairro	Município	Principal
Manoel Ramos	S/N	CENTRO	TERRA NOVA DO NORTE - MT	Não

Responsáveis

Responsabilidade	Pessoa	Início da vigência	Fim de vigência
Cargo e função	Não possui pessoa!		
Execução de obra	Não possui pessoa!		
Fiscalização	GENIVALDO GOMES	05/07/2024	
Orçamento	Não possui pessoa!		
Projeto arquitetônico	Não possui pessoa!		
Projeto complementar	Não possui pessoa!		
Projeto estrutural	Não possui pessoa!		



Acompanhamentos

Sequência	Data	Tipo	Descrição	Situação da obra
1	05/07/2024	Medição	1ª MEDIÇÃO	Em andamento
2	02/09/2024	Medição	2ª MEDIÇÃO	Em andamento
3	12/09/2024	Medição	3ª MEDIÇÃO	Em andamento
4	17/10/2024	Medição	4ª MEDIÇÃO	Em andamento
5	25/11/2024	Medição	5ª MEDIÇÃO	Em andamento
6	18/12/2024	Medição	6ª MEDIÇÃO	Em andamento
7	17/02/2025	Medição	7ª MEDIÇÃO	Em andamento
8	10/03/2025	Medição	8ª MEDIÇÃO	Em andamento
9	03/04/2025	Medição	9ª MEDIÇÃO	Em andamento
10	30/04/2025	Medição	10ª MEDIÇÃO	Em andamento

Compra ARP

Sem compra ARP vinculada!

Contratos

Descrição
95/2024 - Obra e serviço de engenharia - Id:1349