



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
Dados cadastrais da obra: 83/2022

Dados gerais

Número/Ano: 83/2022 **Nome:** EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL AGRÍCOLA TERRA NOVA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL AGRÍCOLA TERRA NOVA

Tipo de obra: Edificação

Tipo de intervenção: Ampliação

Forma de execução: Execução indireta

Situação da obra: Em andamento

Dimensão: 1.654,58 - Metro quadrado

Código TCE: Não possui Código TCE!

Previsão de início: 29/04/2022

Previsão para conclusão (dias): 720

Previsão para conclusão (data): 18/04/2024

Licitação: 1/2022 - Concorrência

Item da licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS NA ESCOLA AGRÍCOLA

Valor da execução direta: R\$ 0,00

Valor da execução indireta: R\$ 3.947.439,23

Localização

Logradouro	Número	Bairro	Município	Principal
Do Peru	S/N	10 AGROVILA	TERRA NOVA DO NORTE - MT	Não

Responsáveis

Responsabilidade	Pessoa	Início da vigência	Fim de vigência
Cargo e função	Não possui pessoa!		
Execução de obra	Não possui pessoa!		
Fiscalização	GENIVALDO GOMES	12/05/2022	
Orçamento	Não possui pessoa!		
Projeto arquitetônico	Não possui pessoa!		
Projeto complementar	Não possui pessoa!		
Projeto estrutural	Não possui pessoa!		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
Dados cadastrais da obra: 83/2022

Acompanhamentos

Sequência	Data	Tipo	Descrição	Situação da obra
1	14/06/2022	Medição	1ª MEDIÇÃO	Em andamento
2	01/08/2022	Medição	2ª MEDIÇÃO	Em andamento
3	01/09/2022	Medição	3ª MEDIÇÃO	Em andamento
4	15/12/2022	Medição	4ª MEDIÇÃO	Em andamento
5	25/01/2023	Medição	5ª MEDIÇÃO	Em andamento
6	20/02/2023	Medição	6ª MEDIÇÃO	Em andamento
7	10/07/2023	Medição	7ª MEDIÇÃO	Em andamento
8	04/09/2023	Medição	8ª MEDIÇÃO	Em andamento
9	07/11/2023	Medição	9ª MEDIÇÃO	Em andamento
10	13/12/2023	Medição	10ª MEDIÇÃO	Em andamento
11	26/01/2024	Medição	11ª MEDIÇÃO	Em andamento
12	18/06/2024	Medição	12ª MEDIÇÃO	Em andamento
13	05/11/2024	Medição	13ª MEDIÇÃO	Em andamento
14	06/12/2024	Medição	14ª MEDIÇÃO	Em andamento
15	25/03/2025	Medição	15ª MEDIÇÃO	Em andamento

Compra ARP

Sem compra ARP vinculada!

Contratos

Descrição
83/2022 - Obra e serviço de engenharia - Id:965