



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
Dados cadastrais da obra: 251/2022

Dados gerais

Número/Ano: 251/2022 **Nome:** PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO AEROPORTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RODOVIA VICINAL NÃO PAVIMENTADA MT 448 TRECHO ENTRE A MT-208 E A AVENIDA NORBERTO SCHWANTES

Tipo de obra: Pavimentação

Tipo de intervenção: Outro

Forma de execução: Execução indireta

Situação da obra: Em andamento

Dimensão: 3,99 - KM

Código TCE: Não possui Código TCE!

Previsão de início: 11/11/2022

Previsão para conclusão (dias): 963

Previsão para conclusão (data): 01/07/2025

Licitação: 2/2022 - Concorrência

Item da licitação: EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RODOVIA VICINAL NÃO PAVIMENTADA MT 448 TRECHO ENTRE A MT-208 E A AVENIDA NORBERTO SCHWANTES

Valor da execução direta: R\$ 0,00

Valor da execução indireta: R\$ 5.391.169,62

Localização

Logradouro	Número	Bairro	Município	Principal
AEROPORTO	S/N	AVENIDA AEROPORTO	TERRA NOVA DO NORTE - MT	Não

Responsáveis

Responsabilidade	Pessoa	Início da vigência	Fim de vigência
Cargo e função	Não possui pessoa!		
Execução de obra	Não possui pessoa!		
Fiscalização	GENIVALDO GOMES	11/11/2022	
Orçamento	Não possui pessoa!		
Projeto arquitetônico	Não possui pessoa!		
Projeto complementar	Não possui pessoa!		
Projeto estrutural	Não possui pessoa!		



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
Dados cadastrais da obra: 251/2022

Acompanhamentos

Sequência	Data	Tipo	Descrição	Situação da obra
1	31/03/2023	Medição		Em andamento
2	25/05/2023	Medição		Em andamento
3	22/06/2023	Medição		Em andamento
4	25/07/2023	Medição		Em andamento
5	19/10/2023	Medição		Em andamento
6	04/12/2023	Medição		Em andamento
7	21/12/2023	Medição		Em andamento
8	06/07/2024	Medição		Em andamento
9	12/08/2024	Medição		Em andamento
10	11/02/2025	Medição		Em andamento

Compra ARP

Sem compra ARP vinculada!

Contratos

Descrição
251/2022 - Obra e serviço de engenharia - Id:1580