



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
Dados cadastrais da obra: 113/2023

Dados gerais

Número/Ano: 113/2023 **Nome:** OBRA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL

Tipo de obra: Saneamento

Tipo de intervenção: Ampliação

Forma de execução: Execução indireta

Situação da obra: Em andamento

Dimensão: 2.288,00 - Metro quadrado

Código TCE: Não possui Código TCE!

Previsão de início: 04/08/2023

Previsão para conclusão (dias): 630

Previsão para conclusão (data): 25/04/2025

Licitação: 1/2023 - Tomada de preços

Item da licitação: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE MT-MT

Valor da execução direta: R\$ 0,00

Valor da execução indireta: R\$ 1.229.397,30

Localização

Logradouro	Número	Bairro	Município	Principal
CLOVES FELEICIO VETTORATO	101	CENTRO	TERRA NOVA DO NORTE - MT	Não

Responsáveis

Responsabilidade	Pessoa	Início da vigência	Fim de vigência
Cargo e função	Não possui pessoa!		
Execução de obra	Não possui pessoa!		
Fiscalização	GENIVALDO GOMES	03/08/2023	
Orçamento	Não possui pessoa!		
Projeto arquitetônico	Não possui pessoa!		
Projeto complementar	Não possui pessoa!		
Projeto estrutural	Não possui pessoa!		



Acompanhamentos

Sequência	Data	Tipo	Descrição	Situação da obra
1	03/08/2023	Medição	1ª MEDIÇÃO	Em andamento
2	28/09/2023	Medição	2ª MEDIÇÃO	Em andamento
3	05/12/2023	Medição	3ª MEDIÇÃO	Em andamento
4	29/01/2024	Medição	4ª MEDIÇÃO	Em andamento
5	10/05/2024	Medição	5ª MEDIÇÃO	Em andamento
6	27/09/2024	Medição	6ª MEDIÇÃO	Em andamento
7	04/11/2024	Medição	7ª MEDIÇÃO	Em andamento

Compra ARP

Sem compra ARP vinculada!

Contratos

Descrição
113/2023 - Obra e serviço de engenharia - Id:1567